

ELENCO DI CONTROLLO DEI REQUISITI DI MESSA IN FUNZIONE DEI FAN COIL

- Il presente elenco di controllo deve essere inoltrato ad Arbonia Solutions AG compilato in tutte le sue parti al più tardi cinque giorni lavorativi prima della data di messa in funzione desiderata.
- La data di messa in funzione prevista / concordata può essere rispettata solo previo il puntuale ricevimento dell'elenco di controllo.
- Sono valide le Condizioni Commerciali Generali di Arbonia Solutions AG.
- Vi preghiamo di compilare l'elenco di controllo in tutte le sue parti, in caso contrario la messa in funzione potrà essere effettuata solo in modo limitato con eventuali costi aggiuntivi per il committente.

Committente	Progetto di costruzione
Società:	Nome:
Via:	Via:
Località:	Località:
Tel.:	Tel. contatto:
E-Mail:	Ordine n:

Per i prezzi consultare l'offerta o la conferma d'ordine.

Nel caso in cui una messa in funzione non fosse possibile per assenza o per il mancato adempimento di requisiti, vi fattureremo le spese aggiuntive e le prestazioni supplementari.

Viaggi, lavori e materiali aggiuntivi che non fanno parte della messa in funzione vengono conteggiati separatamente.

Forfait di viaggio	140.— CHF
Tecnico dell'assistenza	135.— CHF / ora
Materiale aggiuntivo	al costo

Contatto elettricista:	Contatto MSR-tecnico:

ELENCO DI CONTROLLO DEI REQUISITI DI MESSA IN FUNZIONE DEI FAN COIL

N.	Attività:	Sì	No
1	L'installazione dell'apparecchio è stata eseguita secondo le istruzioni di montaggio incluso il rispetto di le distanze minime (distanze di servizio)		
2	Tutti i componenti elettrici incl. sensori, regolatori ecc. sono conformi allo schema elettrico		
3	Il sistema viene riempito, ventilato e impostato sulla temperatura di funzionamento		
4	Lo scarico della condensa è collegato		
5	Le valvole passanti sono state installate		
6	L'accessibilità al dispositivo e all'unità di controllo è garantita		
7	I ventilconvettori sono collegati a al sistema di gestione dell'edificio? Si prega di specificare: ModBus KNX 0-10 V (tensione di controllo) Altro:		
8	I servocomandi sono controllati dal GLS		
9	Sono disponibili contatti di commutazione esterni: Change Over Rilascio esterno Contatti finestre		
10	Vari ausili di montaggio (come ponteggi, piattaforme elevatrici) dovrebbero essere messi a disposizione	—	—
11	A quale altezza sono montati i dispositivi?	_____ metri	
12	Persona di contatto (cliente, architetto, responsabile edilizia) è sul posto per le istruzioni		

L'impianto indicato sopra è stato approntato a cura del committente conformemente all'elenco di controllo. Con il presente vi incarichiamo di effettuare la messa in funzione ai costi stabiliti alla data più prossima possibile.

Per chiamare e concordare una data:

Telefono +41 71 447 47 47

E-Mail service@arbonia.ch

Termine almeno cinque giorni lavorativi prima della messa in funzione desiderata
(con riserva di disponibilità)

Data desiderata

Data

Firma / Timbro