arbonia
right to the point

CHECKLISTE ANFORDERUNG INBETRIEBNAHME
FAN COILS

- Diese Checkliste ist spätestens fünf Werktage vor dem gewünschten IBN-Termin vollständig ausgefüllt bei der Arbonia Solutions AG einzureichen.
- Ein anvisierter / vereinbarter Termin kann nur stattfinden, wenn diese Checkliste rechtzeitig eingegangen ist.
- Es gelten die AGB's der Arbonia Solutions AG.
- Bitte füllen Sie diese Checkliste vollständig aus, da sonst die Inbetriebnahme nur eingeschränkt möglich ist und ggf. Mehrkosten für den Auftraggeber entstehen.

Auftraggeber	**Bauobjekt**
Firma	Name
Strasse	Strasse
Ort	Ort
Tel.	Tel. Kontakt
E-Mail	Auftrags-Nr.

Die Preise entnehmen Sie dem Angebot oder der Auftragsbestätigung.

Ist eine Inbetriebnahme aufgrund fehlenden oder nicht abgeschlossenen Anforderungen nicht möglich, erlauben wir uns, Ihnen die Mehraufwände und Zusatzleistungen in Rechnung zu stellen.

Für zusätzliche Anfahrten und Arbeiten sowie Material, welches nicht Bestandteil der Inbetriebnahme ist, werden folgende Regietarife berechnet:

Anfahrtspauschale:	140.– CHF
Servicetechniker:	135.– CHF / pro Stunde
Zusatzmaterial:	nach Aufwand

Kontakt Elektriker	**Kontakt MSR-Techniker**

Arbonia Solutions AG
Amriswilerstrasse 50 · CH-9320 Arbon · T +41 71 447 47 47 · info@arbonia.ch · www.arbonia.ch

arbonia
right to the point

CHECKLISTE ANFORDERUNG INBETRIEBNAHME
FAN COILS

Nr.	Tätigkeit	Ja	Nein
1	Geräteinstallation wurde gemäss Montageanleitung durchgeführt inkl. Einhaltung der Mindestabstände (Serviceabstände)	☐	☐
2	Alle elektrischen Komponenten inkl. Fühler, Regler etc. sind gemäss Elektroschema	☐	☐
3	System ist gefüllt, entlüftet und auf Betriebstemperatur eingestellt	☐	☐
4	Kondensatablauf ist angeschlossen	☐	☐
5	Die Durchgangsventile wurden angebracht	☐	☐
6	Die Zugänglichkeit zum Gerät und zur Bedieneinheit ist gewährleistet	☐	☐
7	Sind die Gebläsekonvektoren an einem Gebäudeleitsystem eingebunden Bitte angeben: ☐ ModBus ☐ KNX ☐ 0-10 V (Steuerspannung) ☐ Andere:	☐	☐
8	Werden die Stellantriebe durch das GLS angesteuert	☐	☐
9	Sind externe Schaltkontakte vorhanden: ☐ Change Over ☐ Externe Freigabe ☐ Fensterkontakte	☐	☐
10	Diverse Montagehilfen (Gerüste, Hebebühnen) müssen zur Verfügung gestellt werden	–	–
11	Auf welcher Höhe sind die Geräte montiert?		Meter
12	Kontaktperson (Bauherr, Architekt, Bauleiter) ist für die Instruktion vor Ort	☐	☐

Die oben aufgeführte Anlage ist entsprechend der Checkliste bauseits fertiggestellt.
Wir beauftragen Sie hiermit, zum nächstmöglichen Termin die Inbetriebnahme zu den festgelegten Kosten vorzunehmen.

Abruf und Terminvereinbarung:
Tel. +41 71 447 47 47
E-Mail service@arbonia.ch
Frist Mindestens fünf Arbeitstage vor gewünschter Inbetriebnahme (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Terminwunsch

Datum

Unterschrift / Stempel

Arbonia Solutions AG
Amriswilerstrasse 50 · CH-9320 Arbon · T +41 71 447 47 47 · info@arbonia.ch · www.arbonia.ch